

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgäng	Ressourcennan	2022												2023			
							1. Quartal			2. Quartal			3. Quartal			4. Quartal			1. Quartal		2. Quar	
							J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A
1	Vorläufiger Terminplan	318 Tage	Fre 01.10.21	Die 20.12.22																		
2	Denkmalrechtliche Genehmigung - DATUM NICHT VORHERSEHBAR	120 Tage	Fre 01.10.21	Don 17.03.22																		
3	Leistungsphase 8 - Voraussichtlich	190 Tage	Die 19.04.22	Mon 09.01.23		Alle																
4	Vorbereitungszeit Firmen - ABHÄNGIG von GENEHMIGUNG	10 Tage	Mon 04.04.22	Fre 15.04.22		FIRMEN																
5	Baubeginn - Baustelleneinrichtung - Gerüstbau	10 Tage	Die 19.04.22	Mon 02.05.22	4	FIRMEN																
6	BAUZEIT	160 Tage	Die 03.05.22	Mon 12.12.22	5	Alle																
7	Abbruch Dachbeläge	5 Tage	Die 03.05.22	Mon 09.05.22	5	FIRMEN																
8	Abbruch Fallrohre	1 Tag	Die 03.05.22	Die 03.05.22	5	FIRMEN																
9	Abbruch Bitumen	5 Tage	Die 10.05.22	Mon 16.05.22	7	FIRMEN																
10	Abbruch Schalung	5 Tage	Die 17.05.22	Mon 23.05.22	9	FIRMEN																
11	Schalungsarbeiten	15 Tage	Die 24.05.22	Mon 13.06.22	10	FIRMEN																
12	Klempnerarbeiten	40 Tage	Die 14.06.22	Mon 08.08.22	11	FIRMEN																
13	Rohbauarbeiten - FASSADE	70 Tage	Mon 11.07.22	Fre 14.10.22		FIRMEN																
14	Werkplanung Fenster - FASSADE	20 Tage	Mon 04.07.22	Fre 29.07.22		FIRMEN																
15	Fenster Lieferzeit - FASSADE	50 Tage	Mon 01.08.22	Fre 07.10.22	14	FIRMEN																
16	Fensterarbeiten - FASSADE	35 Tage	Mon 10.10.22	Fre 25.11.22	15	FIRMEN																
17	Malerarbeiten - FASSADE	70 Tage	Mon 22.08.22	Fre 25.11.22		FIRMEN																
18	Gauben aufarbeiten / neu liefern	60 Tage	Die 03.05.22	Mon 25.07.22	5	FIRMEN																
19	Dachbahn	5 Tage	Die 14.06.22	Mon 20.06.22	11	FIRMEN																
20	Schiefer	50 Tage	Die 21.06.22	Mon 29.08.22	19;11	FIRMEN																
21	Lackierarbeiten	40 Tage	Die 30.08.22	Mon 24.10.22	20	FIRMEN																
22	Dämmung Flachdächer	20 Tage	Die 21.06.22	Mon 18.07.22	19	FIRMEN																
23	Bitumen Flachdächer	10 Tage	Die 19.07.22	Mon 01.08.22	22	FIRMEN																
24	Fallrohre Montage	10 Tage	Die 09.08.22	Mon 22.08.22	12;23	FIRMEN																
25	Lackierarbeiten	10 Tage	Die 25.10.22	Mon 07.11.22	24;21	FIRMEN																
26	Baureinigung, Grob	1 Tag	Die 08.11.22	Die 08.11.22	21;25	FIRMEN																
27	Terrassenbeschichtungen - SEMESTERFERIEN	55 Tage	Mon 18.07.22	Fre 30.09.22	4;2	FIRMEN																
28	Innenarbeiten (Risse, Maler, Türschließer) - SEMESTERFERIEN	55 Tage	Mon 18.07.22	Fre 30.09.22	2;4	FIRMEN																
29	ABNAHME Bauherr	5 Tage	Mon 28.11.22	Fre 02.12.22	26;17	FEG, AET																
30	Mängelbeseitigung	5 Tage	Mon 05.12.22	Fre 09.12.22	29	FIRMEN																
31	Gerüstabbau	10 Tage	Mon 12.12.22	Fre 23.12.22	30	FIRMEN																
32	Baureinigung	2 Tage	Mon 19.12.22	Die 20.12.22	30	FIRMEN																

Projekt: Budge Palais - Dachsan
Datum: Fre 22.04.22

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Stichtag

In Arbeit

Manueller Fortschritt

Seite 1